



شهرداری تبریز  
گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیکی  
مرحله چهارم

شماره و تاریخ پروانه: .....

شهرداری منطقه: .....

کد نوسازی/پلاک ثبتی :	شماره پرونده نظام مهندسی:
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:	شماره تماس ناظر :
نام و نام خانوادگی کارفرما:	شماره تماس کارفرما:
آدرس پروژه :	

اطلاعات سیستم تاسیسات مکانیکی

1- سیستم جمع آوری فاضلاب :	چاه جذبی	شبكة شهری	سایر
2- سیستم دفع آب باران :	چاه جذبی	اگو	سایر
3- سیستم آتش نشانی :	جعبه آتش نشانی	کپسول اطفاء حریق	اسپرینکلر
4- سیستم گرمایشی :	بخاری	پکیج	اسپلیت
5- سیستم سرمایشی:	کولر آبی	کولر گازی	چیلر
			سایر
			سایر

بازدید در مرحله اتمام کارهای تاسیسات مکانیکی و نصیبات

- 1- اجرای کامل ذخیره و پمپاژ آتش نشانی تر و خشک ، اسپرینکلر و کپسولهای آتشنشانی و راه اندازی آنها طبق نقشه مصوب انجام شده است . بلی  خیر
  - 2- نصب تجهیزات سرمایشی مطابق نقشه بطور کامل انجام شده است . بلی  خیر
  - 3- نصب تجهیزات گرمایشی مطابق نقشه بطور کامل انجام شده است . بلی  خیر
  - 4- نصب تجهیزات تامین فشار آب مصرفی شامل الکتروپمپ ها و منابع ذخیره آب مطابق نقشه بطور کامل اجرا شده است . بلی  خیر
  - 5- سیستم فاضلاب ، ونت و آب باران و خروجی های مربوطه در پشت بام به طور کامل اجرا شده است . بلی  خیر
  - 6- نصب سیستم های تخلیه هوا ، کانال کشی ، تهویه سرویسها و هود آشپزخانه به طور کامل اجرا شده است . بلی  خیر
  - 7- اگزوز فن ها در پارکینگ و فن فشار مثبت و کلاهدک دودکش ها در پشت بام نصب شده است . بلی  خیر
  - 8- نصب شیر آلات و تجهیزات بهداشتی بطور کامل انجام شده است . بلی  خیر
  - 9- آزمایش دودکش ها مبنی بر باز بودن مسیر های عمودی و افقی و تحویل آنها به صاحب کار طی صورتجلسه صورت گرفته است . بلی  خیر
  - 10- ارتفاع دودکش ها و دوربندی ، عایقکاری و فاصله از جدارهای مجاور در پشت بام رعایت شده است. بلی  خیر
  - 11- تطبیق تجهیزات تاسیسات مکانیکی نصب شده با نقشه های مصوب و مشخصات تایید شده انجام شده است . بلی  خیر
  - 12- دریچه بازدید برای کلیه داکتهای تاسیساتی و فاضلاب و آب باران اجرا شده است . بلی  خیر
  - 13- نصب منابع انبساط و برج خنک کن و کولرهای آبی و گازی و چیلر و هواساز در محل مربوطه طبق نقشه های مصوب نظام انجام شده است . بلی  خیر
- \*در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب نظام مهندسی ، مهندس ناظر موظف به اخذ نقشه های اصلاحی با تایید سازمان نظام مهندسی می باشد.  
\* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

نام و مهر امضاء مهندس ناظر  بلی  خیر

ورود به دفتر : شماره و تاریخ : نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل نظارت :  
نام و امضاء کنترل کننده

گزارش تخلف:  
شهرداری محترم:

نام و امضاء

نظریه مرجع صدور پروانه:

نام و امضاء

نظریه مسئول واحد کنترل:

نام و امضاء