



### شهرداری تبریز

### گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیکی

### مرحله یک

شماره و تاریخ پروانه: .....

شهرداری منطقه: .....

کد نوسازی/پلاک ثبتی :	شماره پرونده نظام مهندسی:
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:	شماره تماس ناظر :
نام و نام خانوادگی کارفرما:	شماره تماس کارفرما:
آدرس پروژه :	

#### اطلاعات سیستم تاسیسات مکانیکی

1- سیستم جمع اوری فاضلاب :	چاه جذبی	شبکه شهری	سایر
2- سیستم دفع آب باران :	اگو	چاه جذبی	سایر
3- سیستم آتش نشانی :	جعبه آتش نشانی	کپسول اطفاء حریق	اسپرینکلر
4- سیستم گرمایشی :	بخاری	پکیج	اسپلیت
5- سیستم سرمایشی:	کولر آبی	کولر گازی	چیلر
			سایر

#### بازدید در مرحله اجرای اسکلت و سقف اول سازه ای

- 1- بررسی امکان سوار شدن فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری انجام گرفته است . بلی  خیر
  - 2- محل چاه جذبی پیش بینی شده است . بلی  خیر
  - 3- تعیین محل استقرار موتورخانه، مخازن ذخیره آب شرب و آتشنشانی انجام یافته است. بلی  خیر
  - 4- تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استخر و سونا و جکوزی و تجهیزات ثانوی ( در صورت وجود ) انجام یافته است. بلی  خیر
  - 5- محل اجرای کفشوی های زیرزمین و پیلوت پیش بینی شده است . بلی  خیر
  - 6- عدم تلاقی لوله های فاضلاب با فونداسیون بررسی شده است . بلی  خیر
  - 7- بررسی نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و هماهنگی با نقشه های معماری صورت گرفته است . بلی  خیر
  - 8- کنترل تطابق اجرا با نقشه های مصوب در محل انجام شده است . بلی  خیر
  - 9- در صورت اعمال تغییرات اساسی مهندس طراح هماهنگی شده است . بلی  خیر
  - 10- لزوم استفاده از مصالح استاندارد به کارفرما تذکر داده شده است . بلی  خیر
  - 11- هماهنگی اجرای محل داکت ها و دودکش ها توسط مهندس ناظر مکانیک ، سازه و معماری انجام شده است . بلی  خیر
- \*در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب نظام مهندسی ، مهندس ناظر موظف به اخذ نقشه های اصلاحی با تایید سازمان نظام مهندسی می باشد.
- \* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :**

.....

.....

نام و مهر امضاء مهندس ناظر  بلی  خیر

\*\* ادامه عملیات بلامانع می باشد .

ورود به دفتر : شماره و تاریخ :

نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل کننده :

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد

گزارش تخلف:  
شهرداری محترم :

نام و امضاء

نظریه مرجع صدور پروانه:

نام و امضاء

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء