سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله سوم

شماره و تاریخ پروانه .....

شماره پرونده سازمان .....

شهرداری منطقه .....

پلاک ثبتی بخش قطعه آدرس: شهر محله خیابان اصلی کوچه پلاک

تلفن:

زمان تهیه گزارش: پایان عملیات سیم کشی

۱- سیم‌ها و کابل‌های استاندارد به شرح زیر استفاده شده است؟		
۱-۱- مدار روشنائی	بلی ☐	خیر☐
۱-۲- مدار برق رسانی	بلی ☐	خیر☐
۱-۳- مدار تلفن	بلی ☐	خیر☐
۱-۴- مدار در بازکن و زنگ اخبار	بلی ☐	خیر☐
۱-۵- مدار آنتن	بلی ☐	خیر☐
۱-۶- مدار اعلام حریق	بلی ☐	خیر☐
۱-۷- شبکه کامپیوتر در صورت پیش‌بینی در نقشه‌ها	بلی ☐	خیر☐
۱-۸- مدار پمپ‌ها	بلی ☐	خیر ☐
۲- نیرورسانی مستقل برای هر کدام از خطوط تغذیه اجرا شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۳- سیستم‌های جریان ضعیف و فشار ضعیف بطور جداگانه و مستقل اجرا شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۴- کابلهای برق از مسیرها و محل‌های مجاز عبور داده شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۵- سیم ارت در کلیه مدارها با رنگ سبز/ زرد و استاندارد اجرا شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۶- راهنمائی لازم در مورد انتخاب و نحوه اجرای سیستم صاعقه‌گیر برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۷- راهنمائی لازم در مورد انتخاب ژنراتور، تابلوها، و نحوه اجرای آن برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها:

** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. بلی ☐ خیر☐

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ورود به دفتر: شماره:

تاریخ:

نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل کننده:

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل:

نام و امضاء مسئول واحد

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.